Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
59	**Bauablauf**			
60				
61	**8.-9. OG Bauausfürung parallel und gleichzeitig!**	**182 Tage?**	**Don 21.05.26**	**Fre 29.01.27**
62	BE ist vorhanden			
63	Schadstoffentsorgung erfolgt			
64	Abriss komplett erfolgt			
65				
66	Vorgabe: bauliche/ malermässige Ferigstellung incl. Fester Möblierung,	0 Tage	Fre 18.12.26	Fre 18.12.26
67	Technikzentrale im 10. OG kann später fertiggestellt werden			
68	Fertigstellung Abbruch 8.-9. OG	0 Tage	Don 21.05.26	Don 21.05.26
69	Erstellung Deckendurchbrüche incl. Schachtvergrösserungen 9. OG	39 Tage	Don 21.05.26	Die 14.07.26
70	Erstellung Deckendurchbrüche incl. Schachtvergrösserungen 8. OG	40 Tage	Mon 08.06.26	Fre 31.07.26
71	Erstellung Mauerwerkswände Flure 9. OG	15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26
72	Erstellung MW Rest nach Schliessung DB 9. OG	5 Tage	Die 15.09.26	Mon 21.09.26
73	Erstellung Mauerwerkswände Flure 8. OG	15 Tage	Mon 06.07.26	Fre 24.07.26
74	Erstellung MW Rest nach Schliessung DB 8. OG	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
75	Putz 8. OG	5 Tage	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26
76	Putz 9. OG	5 Tage	Die 22.09.26	Mon 28.09.26
77	Trockenbau UK + 1. Seite + abstellen 9. OG	3 Tage	Mit 22.07.26	Fre 24.07.26
78	Trockenbau UK + 1. Seite + abstellen 8. OG	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
79	TGA Rohinstallation	40 Tage	Mon 20.07.26	Fre 11.09.26
80	Trockenbau 2. Seite	20 Tage	Mon 31.08.26	Fre 25.09.26
81	Estrich 8. -9. OG	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
82	Einbau Unterdecken	20 Tage	Mon 14.09.26	Fre 09.10.26
83	Wände/ Decken Spachteln	15 Tage	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26
84	Decken Anstrich	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26
85	Einlegen Langfelddecken	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
86	Einbau Stahlzargen	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
87	Einbau Blechtüren/ Stahl-Glastüren/ Innenfenster	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
88	Bodenbeläge/ Fliesen	20 Tage	Mon 09.11.26	Fre 04.12.26
89	Wände/ Türzargen Anstrich	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26
90	Innentüren Türblätter	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26
91	Handläufe/ Rammschutz	10 Tage?	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26
92	Feininstallation/ohne Inbetriebnahme TGA	40 Tage	Mon 30.11.26	Fre 22.01.27
93	Feste Möblierung	30 Tage	Mon 07.12.26	Fre 15.01.27
94	Baufeinreinigung	15 Tage	Mon 11.01.27	Fre 29.01.27
95	bauliche/ malermässige Ferigstellug incl. Fester Möblierung	0 Tage	Fre 29.01.27	Fre 29.01.27
96				
97				
98	**10. OG**	**200 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Fre 23.04.27**
99	Abrissarbeiten Innenhof	30 Tage	Die 21.07.26	Mon 31.08.26
100	provisorische Abdichtung	10 Tage	Die 01.09.26	Mon 14.09.26
101	Erstellung Durchbrüche	5 Tage	Die 01.09.26	Mon 07.09.26
102	Einbau Stahl-Überzüge	5 Tage	Die 08.09.26	Mon 14.09.26
103	Einbau Gerätefundamente	15 Tage	Die 15.09.26	Mon 05.10.26
104	Betonage Stahlträger/ Erstellung Schachtbauwerk	15 Tage	Die 29.09.26	Mon 19.10.26
105	Abdichtung Innenhof	10 Tage	Die 20.10.26	Mon 02.11.26
106	W+M-PlanungLüftung	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26
107	Bestellung Lüftungsanlage	120 Tage	Mon 10.08.26	Fre 22.01.27
108	Erstellung Schachtausfädelung Lüftungsleitung im Innenhof	10 Tage	Die 15.09.26	Mon 28.09.26
109	Einbringung Lüftungsgeräte	10 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27
110	Installation TGA/ Lüftung	25 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.03.27
111	Schliessung / WDVS Wände	15 Tage	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27
112	Fertigstellung Dachabdichtung	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27
113				



Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
114	**7. OG**	**235 Tage**	**Mon 29.06.26**	**Fre 21.05.27**
115	Fertigstellung Abbruch 7. OG	0 Tage	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26
116	Erstellung Deckendurchbrüche	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26
117	Erstellung Flurwände MW	20 Tage	Mon 20.07.26	Fre 14.08.26
118	Trockenbau UK + 1. Seite + abstellen	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
119	Putz	5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26
120	TGA Rohinstallation	50 Tage	Mon 14.09.26	Fre 20.11.26
121	Trockenbau 2. Seite	20 Tage	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26
122	Estrich	10 Tage	Mon 21.12.26	Fre 01.01.27
123	Einbau Unterdecken	15 Tage	Mon 04.01.27	Fre 22.01.27
124	Wände/ Decken Spachteln	15 Tage	Mon 25.01.27	Fre 12.02.27
125	Decken Anstrich	15 Tage	Mon 15.02.27	Fre 05.03.27
126	Einlegen Langfelddecken	10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27
127	Einbau Stahlzargen alle Türen/ Innenfenster	10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27
128	Bodenbeläge/ Fliesen	20 Tage	Mon 08.03.27	Fre 02.04.27
129	Wände/ Türzargen Anstrich	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27
130	Innentüren Türblätter	10 Tage	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27
131	Handläufe/ Rammschutz	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27
132	Feininstallation/ohne Inbetriebnahme TGA	35 Tage	Mon 05.04.27	Fre 21.05.27
133	Feste Möblierung	25 Tage	Mon 05.04.27	Fre 07.05.27
134	Baufeinreinigung	10 Tage	Mon 10.05.27	Fre 21.05.27
135				
136	**6. OG**	**230 Tage**	**Mon 10.08.26**	**Fre 25.06.27**
137	Fertigstellung Abbruch 6. OG	0 Tage	Mon 10.08.26	Mon 10.08.26
138	Erstellung Deckendurchbrüche	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26
139	Erstellung Flurwände MW	20 Tage	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26
140	Trockenbau UK + 1. Seite + abstellen	15 Tage	Mon 14.09.26	Fre 02.10.26
141	Putz	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
142	TGA Rohinstallation	50 Tage	Mon 19.10.26	Fre 25.12.26
143	Trockenbau 2. Seite	20 Tage	Mon 28.12.26	Fre 22.01.27
144	Estrich	10 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27
145	Einbau Unterdecken	15 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27
146	Wände/ Decken Spachteln	15 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27
147	Decken Anstrich	15 Tage	Mon 22.03.27	Fre 09.04.27
148	Einlegen Langfelddecken	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27
149	Einbau Stahlzargen	15 Tage	Mon 12.04.27	Fre 30.04.27
150	Bodenbeläge/ Fliesen	20 Tage	Mon 12.04.27	Fre 07.05.27
151	Wände/ Türzargen Anstrich	10 Tage	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27
152	Innentüren Türblätter	10 Tage	Mon 10.05.27	Fre 21.05.27
153	Handläufe/ Rammschutz	15 Tage	Mon 10.05.27	Fre 28.05.27
154	Feininstallation/ohne Inbetriebnahme TGA	35 Tage	Mon 10.05.27	Fre 25.06.27
155	Feste Möblierung	25 Tage	Mon 10.05.27	Fre 11.06.27
156	Baufeinreinigung	10 Tage	Mon 14.06.27	Fre 25.06.27
157				
158	**5. OG**	**240 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 30.07.27**
159	Fertigstellung Abbruch	0 Tage	Mon 31.08.26	Mon 31.08.26
160	Erstellung Deckendurchbrüche	15 Tage	Mon 31.08.26	Fre 18.09.26
161	Erstellung Flurwände MW	20 Tage	Mon 14.09.26	Fre 09.10.26
162	Trockenbau UK + 1. Seite + abstellen	15 Tage	Mon 12.10.26	Fre 30.10.26
163	Putz	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
164	TGA Rohinstallation	50 Tage	Mon 23.11.26	Fre 29.01.27
165	Trockenbau 2. Seite	20 Tage	Mon 01.02.27	Fre 26.02.27
166	Estrich	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27
167	Einbau Unterdecken	15 Tage	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27
168	Wände/ Decken Spachteln	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27
169	Decken Anstrich	15 Tage	Mon 26.04.27	Fre 14.05.27
170	Einlegen Langfelddecken	10 Tage	Mon 17.05.27	Fre 28.05.27
171	Einbau Stahlzargen	10 Tage	Mon 17.05.27	Fre 28.05.27
172	Bodenbeläge/ Fliesen	20 Tage	Mon 17.05.27	Fre 11.06.27



Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
173	Wände/ Türzargen Anstrich	10 Tage	Mon 31.05.27	Fre 11.06.27
174	Innentüren und -fenster ferigmontage	10 Tage	Mon 14.06.27	Fre 25.06.27
175	Handläufe/ Rammschutz	15 Tage	Mon 14.06.27	Fre 02.07.27
176	Feininstallation/ohne Inbetriebnahme TGA	35 Tage	Mon 14.06.27	Fre 30.07.27
177	Feste Möblierung	25 Tage	Mon 14.06.27	Fre 16.07.27
178	Baufeinreinigung	10 Tage	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27
179				
180	**4. OG**	**250 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Fre 03.09.27**
181	Fertigstellung Abbruch 4. OG	0 Tage	Mon 21.09.26	Mon 21.09.26
182	Erstellung Deckendurchbrüche	15 Tage	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26
183	Erstellung Flurwände MW	20 Tage	Mon 12.10.26	Fre 06.11.26
184	Trockenbau UK + 1. Seite + abstellen	15 Tage	Mon 02.11.26	Fre 20.11.26
185	Putz	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26
186	TGA Rohinstallation	50 Tage	Mon 28.12.26	Fre 05.03.27
187	Trockenbau 2. Seite	20 Tage	Mon 08.03.27	Fre 02.04.27
188	Estrich	10 Tage	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27
189	Einbau Unterdecken	15 Tage	Mon 19.04.27	Fre 07.05.27
190	Wände/ Decken Spachteln	15 Tage	Mon 10.05.27	Fre 28.05.27
191	Decken Anstrich	15 Tage	Mon 31.05.27	Fre 18.06.27
192	Einlegen Langfelddecken	10 Tage	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27
193	Einbau Stahlzargen	10 Tage	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27
194	Bodenbeläge/ Fliesen	20 Tage	Mon 21.06.27	Fre 16.07.27
195	Wände/ Türzargen Anstrich	10 Tage	Mon 05.07.27	Fre 16.07.27
196	Einbau Blechtüren/ Stahl-Glastüren/ Innenfenster	15 Tage	Mon 19.07.27	Fre 06.08.27
197	Handläufe/ Rammschutz	15 Tage	Mon 19.07.27	Fre 06.08.27
198	Feininstallation/ohne Inbetriebnahme TGA	35 Tage	Mon 19.07.27	Fre 03.09.27
199	Feste Möblierung	25 Tage	Mon 19.07.27	Fre 20.08.27
200	Baufeinreinigung	10 Tage	Mon 23.08.27	Fre 03.09.27
201				
202	**3. OG**	**310 Tage**	**Mon 12.10.26**	**Fre 17.12.27**
203	Fertigstellung Abbruch 3. OG	0 Tage	Mon 12.10.26	Mon 12.10.26
204	Erstellung Deckendurchbrüche	15 Tage	Mon 12.10.26	Fre 30.10.26
205	Erstellung Flurwände MW	20 Tage	Mon 09.11.26	Fre 04.12.26
206	Trockenbau UK + 1. Seite + abstellen	15 Tage	Mon 07.12.26	Fre 25.12.26
207	Putz	10 Tage	Mon 28.12.26	Fre 08.01.27
208	TGA Rohinstallation	50 Tage	Mon 01.02.27	Fre 09.04.27
209	Trockenbau 2. Seite	20 Tage	Mon 12.04.27	Fre 07.05.27
210	Estrich	10 Tage	Mon 10.05.27	Fre 21.05.27
211	Einbau Unterdecken	15 Tage	Mon 24.05.27	Fre 11.06.27
212	Wände/ Decken Spachteln	15 Tage	Mon 14.06.27	Fre 02.07.27
213	Decken Anstrich	15 Tage	Mon 05.07.27	Fre 23.07.27
214	Einlegen Langfelddecken	10 Tage	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27
215	Einbau Stahlzargen	10 Tage	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27
216	Bodenbeläge/ Fliesen	20 Tage	Mon 26.07.27	Fre 20.08.27
217	Wände/ Türzargen Anstrich	10 Tage	Mon 09.08.27	Fre 20.08.27
218	Einbau Blechtüren/ Stahl-Glastüren/ Innenfenster	15 Tage	Mon 23.08.27	Fre 10.09.27
219	Handläufe/ Rammschutz	15 Tage	Mon 23.08.27	Fre 10.09.27
220	Feininstallation/ohne Inbetriebnahme TGA	35 Tage	Mon 23.08.27	Fre 08.10.27
221	Feste Möblierung	25 Tage	Mon 23.08.27	Fre 24.09.27
222	Baufeinreinigung	10 Tage	Mon 27.09.27	Fre 08.10.27
223				
224	Abnahme Baugewerke	20 Tage	Mon 13.09.27	Fre 08.10.27
225	Mängelbeseitigung Baugewerke	20 Tage	Mon 11.10.27	Fre 05.11.27
226	Inbetriebnahmen TGA (außer Sanitär)	20 Tage	Mon 11.10.27	Fre 05.11.27
227	Inbetriebnahme TGA (Sanitär, incl. Wasserproben + Auswertung des Hauses in diesem Zeitraum)	25 Tage	Mon 11.10.27	Fre 12.11.27
228	Abnahmen TGA	20 Tage	Mon 01.11.27	Fre 26.11.27
229	Mängelbeseitigung TGA	20 Tage	Mon 22.11.27	Fre 17.12.27

